

## Aufheizprotokoll CAF C30-F6

Objekt: \_\_\_\_\_

Ende der Estricharbeiten: \_\_\_\_\_

Dicke vom Estrich im Mittel ca.: \_\_\_\_\_

Bauleitung: \_\_\_\_\_

Heizungsinstallateur: \_\_\_\_\_

Tag:	Datum:	Vorlauf in C°	Unterschrift
1 – 5		kein	
Ab 6 – 12. Tag		25° / + 5° pro Tag	
13. Tag bis trocken		50° / CM-Wert <0.5	
CM Messung 1		Wert:	
CM Messung 2		Wert:	
CM Messung 3		Wert:	
CM Messung 4		Wert:	

Täglich 3-mal Stosslüften und Fenster danach wieder schliessen.

Rücklauftemperatur darf – 5° zur Vorlauftemperatur nicht unterschreiten

Wenn mehr als 5° Unterschied, Durchlaufgeschwindigkeit erhöhen.

Die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen darf höchstens 65% betragen