



Aufheizprotokoll CAF 21

Objekt: _____

Ende der Estricharbeiten: _____

Dicke vom Estrich im Mittel ca.: _____

Bauleitung: _____

Heizungsinstallateur: _____

Tag:	Datum:	Vorlauf in C°	Unterschrift
1 – 3		kein	
Ab 4		30°	
5 – 21		50° / CM-Wert <0.5	
CM Messung 1		Wert:	
CM Messung 2		Wert:	
CM Messung 3		Wert:	
CM Messung 4		Wert:	

Täglich 3-mal Stosslüften und Fenster danach wieder schliessen.

Rücklauftemperatur darf – 5° zur Vorlauftemperatur nicht unterschreiten

Wenn mehr als 5° Unterschied, Durchlaufgeschwindigkeit erhöhen.

Die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen darf höchstens 65% betragen